



Übergabeprotokoll

WAREMA Raffstore mit Zusatzantrieb und akkugestütztem Notraff-Set

WAREMA Auftrags-Nr. Raffstore: _____

Montageort/Pos.: _____

Seriennummer akkugestützte Steuerung: _____

Auftraggeber:	Objekt Adresse:
Firma: _____	Name: _____
Straße: _____	Straße: _____
PLZ / Ort: _____	PLZ / Ort: _____

Der Raffstore mit Zusatzantrieb und akkugestütztem Notraff-Set wurde ohne erkennbare technische Mängel montiert. Ja Nein

Anmerkungen, wenn nein: _____

Nur bei öffentlichen Gebäuden:

Der Raffstore mit Zusatzantrieb und akkugestütztem Notraff-Set wurde, wie in der Zusatzvereinbarung beschrieben, auf die bauseitige Brandmeldeanlage aufgeschaltet. Ja Nein

Anmerkungen, wenn nein: Die akkugestützte Steuerung muss auf die bauseitige Brandmeldeanlage aufgeschaltet werden bzw. muss sichergestellt sein, dass die Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage, durch die verantwortlichen Stellen, als nicht erforderlich bewertet wurde.

Im Fahrweg des Raffstores befindet sich kein Hindernis (z. B. Türgriff). Ja Nein
Anmerkungen, wenn nein: Das Hindernis muss entfernt sein, bevor die Anlage aus dem Winterschlaf genommen werden darf.

Der Raffstore mit Zusatzantrieb und akkugestütztem Notraff-Set wurde zur Überprüfung der Funktion in der unteren Endlage ausgelöst und zurückgesetzt. (Vorgehen siehe Installationsanleitung – Abschnitt Inbetriebnahme) Ja Nein

Die Notraffhöhe zum Öffnen der Fluchttür (inkl. Sicherheitsabstand) wurde erreicht. Ja Nein

Die zulässige Notraffzeit (abhängig von Bestellbreite und Notraffhöhe) wurde eingehalten. Ja Nein

Definition:

H = Notraffhöhe (inkl. Sicherheitsabstand von 50 mm)	H = _____ mm
B = Bestellbreite Raffstore	B = _____ mm
t 1 = erreichte Notraffzeit (siehe Installationsanleitung – Abschnitt Notraffzeit prüfen)	t1 = _____ Sek.
t 2 = zulässige Notraffzeit (siehe Installationsanleitung – Abschnitt Notraffzeit prüfen)	t2 = _____ Sek.

Beim Auslösen aus der Zwischenposition fuhr der Raffstore unmittelbar hoch. Ja Nein

Der Kunde bzw. der Nutzer wurde ordnungsgemäß an Hand der Bedienungs- und Wartungsanleitung in die Bedienung des Raffstore mit Zusatzantrieb und akkugestütztem Notraff-Set eingewiesen. Ja Nein

Der Kunde bzw. der Nutzer wurde auf das Führen des Prüfblattes und auf regelmäßige Reinigungs- und Wartungsintervalle (einmal pro Jahr) bzw. Wartungsarbeiten (gemäß Bedienungsanleitung) hingewiesen. (Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb vorgenommen werden. Vorgehen siehe Bedienungs- und Wartungsanleitung Raffstoren mit Zusatzantrieb und akkugestütztem Notraff- Set – Abschnitt Pflege und Wartung) Ja Nein

Dem Kunden bzw. dem Nutzer liegen folgende Unterlagen in Landesamtssprache vor:

Bedienungs- und Wartungsanleitung Raffstore mit Zusatzantrieb und akkugestütztem Notraff-Set	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Installationsanleitung akkugestützte Steuerung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Vor- und Nachname der einweisenden Person: _____

Vor- und Nachname der eingewiesenen Person: _____

Inbetriebnahme und Übergabe wurde erfolgreich durchgeführt? Ja, uneingeschränkt Ja, Anlage in Winterschlaf Nein

Anmerkungen, wenn nein

bzw. ja, Anlage in Winterschlaf: _____